

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 09.06.2017г., заключенного с ООО «Суздальтеплосбыт», в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль

г.Суздаль

11.11.2025г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения ООО «Суздальтеплосбыт» (далее – Концессионер) условий концессионного соглашения от 09.06.2017г. в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль.

Проверка проведена начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и начальником юридического отдела администрации города Суздаля в присутствии генерального директора ООО «Суздальтеплосбыт» К.С.Климакова и заместителя генерального директора ООО «Суздальтеплосбыт» Годунина Д.В.

Проверяемый период: 2025 год по состоянию на 11.11.2025 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессии.

В 2025 году по мероприятиям концессионного соглашения выполнена Модернизация теплосети от ТК-25 б.Всполье до ТК дома 4 ул.Пожарского протяженностью 548 пог. м в двухтрубном исчислении диаметром труб 100 и 150 мм.

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.

2. Мероприятия, утвержденные приложением № 2 к концессионному соглашению в редакции проекта дополнительного соглашения № 8, Модернизация теплосети от ТК-25 б.Всполье до ТК дома 4 ул.Пожарского протяженностью 548

пог. м в двухтрубном исчислении диаметром труб 100 и 150 мм выполнены в полном объеме. Оформлен и подписан Акт выполненных работ.


3. Показатели деятельности Концессионера в соответствии с приложением № 4 к соглашению достигнуты.

Подписи:

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_  Н.В.Ананьина

Начальник юридического отдела  Т.А.Михайлова

Генеральный директор  
ООО «Суздальтеплосбыт»  К.С.Климаков

Заместитель генерального директора  
ООО «Суздальтеплосбыт»  Д.В.Годунин