

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
от 09.06.2017г., заключенного с ООО «Суздальтеплосбыт»,
в отношении системы теплоснабжения
на территории муниципального образования город Суздаль

г.Суздаль

30.09.2019г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения ООО «Суздальтеплосбыт» (далее – Концессионер) условий концессионного соглашения от 09.06.2017г. в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль.

Проверка проведена начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и начальником юридического отдела администрации города Суздаля в присутствии директора ООО «Суздальтеплосбыт» С.Г.Фирсова и начальника ПТО Годунина Д.В.

Проверяемый период: по состоянию на 30.09.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессии.

В 2018 году по мероприятиям концессионного соглашения выполнена модернизация магистральной тепловой сети ул.Советская от ТК дома 41 до ТК дома 60 и модернизация междомовых сетей ул.Советская от дома 45 до дома 44, от дома 51 до дома 49, от дома 56 до дома 54.

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:


1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.

2. Мероприятия, утвержденные концессионным соглашением (приложение № 2) в редакции дополнительного соглашения № 4 от 27.09.2019 года, модернизация магистральной тепловой сети ул.Советская от ТК дома 41 до ТК дома 60 и модернизация междомовых сетей ул.Советская от дома 45 до дома 44, от дома 51 до дома 49, от дома 56 до дома 54 в 2019 году выполнены в полном объеме. Оформлен и подписан Акт выполненных работ.

3. Показатели деятельности Концессионера, энергосбережения и энергоэффективности, установленные приложениями 3 и 4, достигнуты.

Подписи:

Начальник отдела ЖКХ _____  Н.В.Ананьина

Начальник юридического отдела _____  Т.А.Михайлова

Директор ООО «Суздальтеплосбыт» _____  С.Т.Фирсов

Начальник ПТО

ООО «Суздальтеплосбыт» _____  Д.В.Годунин