

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 09.06.2017г., заключенного с ООО «Суздальтеплосбыт», в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль

г.Суздаль

30.09.2022г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения ООО «Суздальтеплосбыт» (далее – Концессионер) условий концессионного соглашения от 09.06.2017г. в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль.

Проверка проведена начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и начальником юридического отдела администрации города Суздаля в присутствии директора ООО «Суздальтеплосбыт» С.Г.Фирсова и начальника ПТО Годунина Д.В.

Проверяемый период: 2022 год по состоянию на 30.09.2022 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессии.

В связи с аварийной ситуацией, произошедшей в декабре 2021 года на сетях теплоснабжения в районе ул.Советская, в результате которой в условиях критически низких температур наружного воздуха были отключены от отопления 26 многоквартирных домов, выявлена срочная потребность модернизации магистральной теплосети района ул.Советской от ТК-А до ТК дома Советская 22 в 2022 году, поэтому в 2022 году по мероприятиям концессионного соглашения (в редакции дополнительного соглашения № 7, направленного на согласование и подписание Губернатору Владимирской области 27.07.2022г.) выполнена модернизация магистральной теплосети района ул. Советской от ТК-А до ТК дома Советская 22 диаметром труб 150 и 100 мм протяженностью 386 пог.м в двухтрубном исчислении.

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.


2. Мероприятия, утвержденные концессионным соглашением (приложение № 2) в редакции проекта дополнительного соглашения № 7, модернизация

магистральной теплосети района ул. Советской от ТК-А до ТК дома Советская 22 диаметром труб 150 и 100 мм протяженностью 386 пог.м в двухтрубном исчислении выполнены в полном объеме. Оформлен и подписан Акт выполненных работ.

3. Показатели деятельности Концессионера в соответствии с приложением № 4 к соглашению достигнуты.

Подписи:

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_  Н.В.Ананьина

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_  Т.А.Михайлова

Директор ООО «Суздальтеплосбыт» \_\_\_\_\_  С.Г.Фирсов

Начальник ПТО

ООО «Суздальтеплосбыт» \_\_\_\_\_  Д.В.Годунин