



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е

19.05.2015

№ 36

О ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва»

Заслушав информацию администрации города Суздвля о ходе выполнения решения Совета народных депутатов по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва» (в ред. решений от 20.03.2012 № 23, от 16.04.2013 № 32, 19.05.2014 № 42), за 2014-2015 годы Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль **р е ш и л**:

1. Информацию администрации города Суздаля о ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва» (в ред. решений от 20.03.2012 № 23, от 16.04.2013 № 32, от 19.05.2014 № 42), за 2014-2015 годы принять к сведению (Информация прилагается).

2. Администрации города Суздаля в 2015 году завершить работу по исполнению решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва» (в ред. решений от 20.03.2012 № 23, от 16.04.2013 № 32, от 19.05.2014 № 42).

И.о. главы города Суздаля

В.В.Малашкин

Приложение
к решению Совета
народных депутатов
от 19.05.2015 № 36

Информация

о ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва» (в ред. решений от 20.03.2012 № 23, от 16.04.2013 № 32, от 19.05.2014 № 42)

Наименование	Сумма	Срок исполнения (год)	Выполнено	План 2015 года
Строительство и ремонт дорог, тротуаров				
Ямочный ремонт пер. Энгельса	100 тыс. руб.	2012	0,120 млн.руб.	
Ул. Колхозная	3 млн. руб.	2013-август 2015		3,177 млн.руб.
Ул. Владимирская	500 тыс. руб.	2013-август 2015		1,44 млн.руб.
Ул. Заречная	200 тыс. руб.	2013-август 2015	0,345 млн.руб.	
Прогон с ул. Широкой на ул. Ирина	100 тыс. руб.	2013-август 2015		ПГС
Ул. Мичурина	800 тыс. руб.	2013-август 2015		1,53 млн.руб.
Ул. Кремлевская, А.Лебедева, Варганова	5 млн. руб.	2013-август 2015	4,291 млн.руб.	
Ул. Октябрьская до Парижской коммуны	250 тыс. руб.	2013-август 2015		в хор. сост.
Ул. Нетека	3 млн. руб.	2013-август 2015 2014	0,257 млн.руб. 0,38 млн.руб. (ям. ремонт)	
Щебеночное покрытие междомовых подъездов на ул. Садовая	320 тыс. руб.	2013-август 2015		ПГС
Ул. Гастева	600 тыс. руб.	2013-август 2015	0,824 млн.руб.	
Пер. Гражданский	540 тыс. руб.	2013-август 2015	0,683 млн.руб.	
Пер. Садовый	350 тыс. руб.	2013-август 2015	0,09 млн.руб.	

Ул. Соковская	490 тыс.руб.	2013-август 2015		0,045 млн.руб.- ям. ремонт
Ул. Ивановская	850 тыс. руб.	2013-август 2015		0,015 млн.руб.- ям. ремонт
Пер. Красноармейский	300 тыс. руб.	2013-август 2015	0,250 млн.руб.	
Ул. Гончарная	1 млн. руб.	2013-август 2015		1,115 млн.руб.
Ул. Коровники	5 млн. руб.	2013-август 2015	5,305 млн.руб.	
Внутридворовые территории ул. Гоголя	2 млн. руб.	2013-август 2015	1,424 млн.руб.	
Внутридворовые территории б-ра Всполье	1,5 млн. руб.	2013-август 2015		
Внутридворовые территории ул. Советская		2014		
Ул. Луговая	2 млн. руб.	2013-август 2015		ПГС
Ул. Спортивная	1 млн. руб.	2013-август 2015		ПГС
Ул. Златоустовская	1 млн. руб.	2013-август 2015	0,839 млн.руб.	
Ул. Мелиораторов	2 млн. руб.	2013-август 2015		2,645 млн.руб.
Ул. Мира	200 тыс. руб.	2013-август 2015		0,188 млн.руб.
Ул. Спасская	1 млн. руб.	2013-август 2015	1,917 млн.руб.	
Ул. Васильевская	5 млн. руб.	2012	В 2012 - 4,000 млн.руб. В 2013 – 7,000 млн.руб.	
Ремонт тротуаров от школы № 2 до стадиона	130 тыс. руб.	2013-август 2015		0,5 млн.руб.
Ремонт тротуаров на ул. Пожарского	900 тыс. руб.	2013-август 2015		0,449 млн.руб.
Ремонт тротуаров на ул. Ленина от Смоленской церкви до поворота на ул. Шаховского	1,2 млн. руб.	2013-август 2015		0,236 млн.руб.
Ремонт тротуаров на ул. Ленина от здания РОВД до перекрестка Ризоположенского монастыря	140 тыс. руб.	2013-август 2015	0,800 млн. руб.	
Ремонт тротуаров на ул. Гоголя от дома 55 до перекрестка ул. Ленина	230 тыс. руб.	2013-август 2015		0,315 млн.руб.
Ремонт тротуаров на б-ре Всполье	350 тыс. руб.	2013-август 2015		

Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек ул. Советская	2,5 млн. руб.	2012-август 2015	0,513 млн.руб.	
Ремонт внутридворовых территорий ул.Гоголя, д.д: 55,53,51,49,47,45,43,41	700 тыс.руб.	2013-август 2015	1,494 млн. руб.	
Ремонт внутридворовых территорий б-ра Всполье, д.д:4,6,8,10,12,14,16	1 млн.руб.	2013-август 2015		
Ремонт тротуаров от ул.Ленина до перекрестка б.-ра Всполье	500 тыс.руб.	2013-август 2015		
Ул.Бамбуриха	2,0 млн.	2013-август 2015	ПГС	
Пер. Покровский		2013-2015	0,280 млн.руб.	
Итого:	47,750 млн.руб.		30,812 млн.руб.	11,655млн.руб.
Кроме того выполнены работы:				
ул. Лоунская	0,034 млн. руб.	2012 год	0,034 млн.руб.	
Ул. Михайловская	0,462 млн.руб.		0,462 млн.руб.	
Ул. Покровская	0,433 млн.руб.		0,433 млн.руб.	
Ямочный ремонт	1,240 млн.руб.		1,240 млн.руб.	
Ул. Советская	0,926 млн.руб.		0,926 млн.руб.	
Итого	3,095 млн.руб.		3,095 млн.руб.	
Ул. Ленина	20,012 млн. руб.	2013 год	20,012 млн. руб.	
Пешеходная часть ул. Ленина	10,019 млн.руб.		10,019 млн.руб.	
Поднятие бордюрного камня ул. Ленина	1,662 млн.руб.		1,662 млн.руб.	
Замена бортового камня ул. Ленина	3,458 млн.руб.		3,458 млн.руб.	
Ул. Толстого	3,960 млн.руб.		3,960 млн.руб.	
Ул. Стромынка	1,651 млн.руб.		1,651 млн.руб.	
Ямочный ремонт	0,922 млн.руб.		0,922 млн.руб.	
Итого	41,684млн.руб.	41,684млн.руб.		
Ул. Советская	1,629 млн.руб.	2014 год	1,629 млн.руб.	
Ул. Покровская	1,157 млн.руб.		1,157 млн.руб.	
Ул. Парижской коммуны	0,612 млн.руб.		0,612 млн.руб.	
Ул. Ярунова гора	0,449 млн.руб.		0,449 млн.руб.	
Ул. Энгельса	2,217 млн.руб.		2,217 млн.руб.	

Ул. Виноградова	0,357 млн.руб.		0,357 млн.руб.	
Ул. Южная	0,061 млн.руб.		0,061 млн.руб.	
Б.-р Всполье (подъезд к магазину Дикси)	0,431 млн.руб.		0,431 млн.руб.	
Ул. Западная (щебень)	0,043 млн.руб.		0,043 млн.руб.	
Ул. Лоунская (тротуар)	0,844 млн.руб.		0,844 млн.руб.	
Ул. Коровники (тротуар)	0,346 млн.руб.		0,346 млн.руб.	
Ул. Гоголя (тротуар)	0,077 млн.руб.		0,077 млн.руб.	
Ул. Толстого (тротуар)	0,137 млн.руб.		0,137 млн.руб.	
Ул. Ленина (тротуар от ул.Виноградова до дома 56)	0,099 млн.руб.		0,099 млн.руб.	
Ул. Энгельса (тротуар)	0,366 млн.руб.		0,366 млн.руб.	
Ул. Энгельса (бортовой камень)	0,506 млн.руб.		0,506 млн.руб.	
Ул. Ленина 61-63, 71-73 (тротуарная плитка)	0,506 млн.руб.		0,506 млн.руб.	
Ул. Ленина-горсад (тротуар)	2,045 млн.руб.		2,045 млн.руб.	
Ул. Советская, Пожарского, Покровская, Старая, Теремки, Виноградова, Гоголя, Садовая, Красная площадь (ям.ремонт)	0,786 млн.руб.		0,786 млн.руб.	
Итого:	12,668млн.руб.		12,668млн.руб.	
Всего:	57,447млн.руб.		57,447млн.руб.	
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:			88,259 млн.руб.	
Кроме того планируется выполнить работы:				
ул.Южная (от дома №39 до пересечения с ул.Виноградова)	1,658 млн. руб.	2015 год		1,658 млн.руб.
ул.Слободская (от дома №12 до пересечения с ул.Крупской)	1,323 млн. руб.			1,323 млн.руб.
ул.Старая (от ул.Крупской до пересечения с ул.Теремки)	0,782 млн. руб.			0,782 млн.руб.
ул.Гоголя (от ул.Гончарная до пересечения с ул.Ленина)	0,945 млн. руб.			0,945 млн.руб.
ул.Покровская (от дома №1г до пересечения с ул.Покровской)	0,580 млн. руб.			0,580 млн.руб.
ул.Ленина (от моста через р.Мжара до пересечения с ул.Транспортной)	0,795 млн. руб.			0,795 млн.руб.
Ул. Некрасова (ям. ремонт)	0,186 млн.руб.			0,186 млн.руб.
Итого:	6,269 млн.руб.			
Строительство и ремонт детских и спортивных площадок				
Детская площадка на ул. Западная	150 тыс. руб.	2013-август 2015		

Детская площадка на ул. Варганова	150 тыс. руб.	2013-август 2015	0,1 млн. руб.	
Детская площадка на ул. Гремячка	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. Октябрьская	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. б-ре Всполье, 4	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. б-ре Всполье, 11	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. Советская, 10-11	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. Советская, 34	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Детская площадка на ул. б.-ре Всполье, 25	150 тыс. руб.	2013-август 2015		
Спортивная площадка для мини футбола и баскетбола	300 тыс. руб.	2013-август 2015		
Итого:	1,650 млн. руб.		0,1 млн. руб.	
Кроме того выполнены работы:				
хоккейный корт ул. Михайловская	0,403 млн.руб.	2013 год	0,403 млн.руб.	
Детская площадка на ул. Ленина	0,4 млн. руб.	2013	0,4 млн. руб.	
Детская площадка на ул. Гоголя	0,4 млн. руб.	2013	0,4 млн. руб.	
Детские площадки-3 шт.-на ул. Советская, Лоунская, Михайловская	0,688 млн.руб.	2014 год	0,688 млн.руб.	
Детские площадки в парке 950-летия	2,800 млн.руб.	2014 год	2,800 млн.руб.	
Итого:	4,691 млн.руб.		4,691 млн.руб.	
Всего:			4,791 млн.руб.	
Ремонт пешеходных мостков				
Подготовка проектно – сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста на ул. Шмидта	400 тыс. руб.	2012		
Подготовка проектно – сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста на ул. Толстого	450 тыс. руб.	2012	0,450 млн.руб.	
Итого:	850 тыс. руб.		0,450 млн.руб.	
Кроме того выполнены работы:				
мостки на ул. Ярунова гора		2014		
мостки через р.Мжара		2014		
Ремонт ливневой канализации				
Ул. Садовая, 28	50 тыс. руб.	2012	0,009 млн.руб.	
Ул. Толстого	1 млн. руб.	2014-август 2015		

Ул. Гремячка	500 тыс. руб.	2013		
Ул. Васильевская	500 тыс. руб.	2013 2014	0,008 млн. руб. 0,005 млн. руб.	
Ул. Советская	1,500 млн. руб.	2013-август 2015	0,03 млн. руб.	
Итого:	3,550 млн. руб.		0,052 млн. руб.	
Кроме того выполнены работы:				
Ул. Варганова	0,023 млн. руб.	2013 год	0,023 млн. руб.	
Ул. Виноградова 1б	0,063 млн. руб.		0,063 млн. руб.	
Ул. Пушкарская	0,019 млн. руб.		0,019 млн. руб.	
Ул. Васильевская, Нетека	0,036 млн. руб.		0,036 млн. руб.	
Ул. Советская, Пушкарская, Всполье	0,091 млн. руб.		0,091 млн. руб.	
Ул. Калинина, Пушкарская, Лоунская, Гоголя, Ленина, Васильевская, Нетека, Старая, Советская, Всполье, Садовая, Крупской, Пожарского, Михайловка	0,061 млн. руб.		0,061 млн. руб.	
Итого:	0,293 млн. руб.			0,293 млн. руб.
Ул. Ленина, Калинина, б.-р Всполье, Лоунская, Энгельса, Крупская, Гоголя	0,229 млн. руб.	2014 год	0,229 млн. руб.	
Итого:	0,229 млн. руб.		0,229 млн. руб.	
Всего:	0,522 млн. руб.		0,522 млн. руб.	
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:			0,574 млн. руб.	
О стоянках авто- и гужевого транспорта				
Обустройство автобусных остановок на ул. Коровники	500 тыс. руб.	2014-август 2015		
Строительство парковочных мест на ул. Советская		2013-август 2015	0,212 млн. руб.	
Итого:	500 тыс. руб.		0,212 млн. руб.	
Знаки дорожного движения				
Привести в нормативное состояние дорожные знаки согласно проекту их дислокации на территории г.Суздаля Владимирской области (в первую очередь в соответствии с предписаниями ГИБДД и постановлением Губернатора)	6 млн. руб.	2012-2015	6 шт. - 0,05 млн.руб.	
		2014	31 шт. - 0,033 млн.руб.	
		2015	16 шт. - 0,046 млн.руб.	

Установка дорожных знаков у школ и детских садов города Суздаля	400 тыс. руб.	2013-2015	2 шт.- 0,006 млн. руб.	
Кроме того закуплены дорожные знаки		2015	36 шт.- 0,1 млн. руб.	
Итого:	6,4 млн. руб.		0,235 млн. руб.	
Выпиливание сухих деревьев				
Ул. Михайловская, Колхозная	200 тыс. руб.	2012-2015	2012 – 99 шт.; 2013 – 117 шт.; 0,549 млн. руб. 2014 – 2100 шт.	выполнено до 01.05.2015 – 48 шт.
Ул. Кремлевская	20 тыс. руб.			
Пер. Дунаева	50 тыс. руб.			
Ул. Лоунская	10 тыс. руб.			
Ул. Мира, Шаховского	20 тыс. руб.			
Ул. Коровники	60 тыс. руб.			
Ул. Советская	50 тыс. руб.			
Кронирование деревьев на ул. Ленина	100 тыс. руб.			
Итого:	510 тыс. руб.			
Ремонт уличного освещения				
ул. Варганова, А.Лебедева, Кремлевская	1,5 млн. руб.	2013-2014	1,408 млн. руб.	
Ул. Садовая, 44-58	350 тыс. руб.	2012	0,06 млн. руб.	
Ул. Старая	1,5 млн. руб.	2014-2015	0,010 млн.руб.	
Ул. Советская	3,0 млн. руб.	2013-2015	0,052 млн.руб	
Ул. Торговая площадь	500 тыс. руб.	2015	0,115 млн.руб.	
Ул. Гоголя, д.д.: 41,43,45,47,49,51,53,55 47-53	1,0 млн. руб.	2014	0,629 млн.руб.	
Б.-р. Всполье, д.д.: 4,6,8,10,12,14,16,15,17	1,0 млн. руб.	2014		
Итого:	8,850 млн. руб.		2,274 млн. руб.	
Кроме того выполнены работы:				
ул. Урицкого, Набережная, Нетека, Слободская, Крупской, пер. Запрудный	0,824 млн.руб.	2012 год	0,824 млн.руб.	
хоккейный корт ул. Михайловская	0,052 млн.руб.	2013 год	0,052 млн.руб.	
Ул. Васильевская	0,450 млн.руб.	2013 год	0,450 млн.руб.	
Ул. Спасская, 46-64	0,058 млн.руб.	2013 год	0,058 млн.руб.	

Модернизация систем уличного наружного освещения на ул.Гоголя, Коровники, Пушкарская, Толстого, б.-р. Всполье	2,673 млн.руб.	2014 год	2,673 млн.руб.	
Ул. Стромынка	0,023 млн.руб.	2014 год	0,023 млн.руб.	
Сквер Пожарского	0,276 млн.руб.	2014 год	0,276 млн.руб.	
Итого:	4,356 млн.руб.		4,356 млн.руб.	
Всего:			6,630 млн.руб.	
Капитальный ремонт кровли				
Ул. Лоунская, 3	1,6 млн. руб.	2014-август 2015	1,136 млн. руб.	
Ул. Лоунская, 9	1,6 млн. руб.	2014-август 2015		1,945 млн.руб.
Ул. Гоголя, 37	4,5 млн. руб.	2012–2015		3,526 млн.руб.
Ул. Гоголя, 15	1,2 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 31	1,2 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 19б	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 13б	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 19	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 23	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 13	1,2 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 13а	1,2 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 11	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 17а	1,2 млн. руб.	2012–2015		
Ул. Гоголя, 3а	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Гоголя, 7	1,1 млн. руб.	2014-август 2015		
Ул. Ленина, 74	800 тыс.руб.	2012-2015		
Ул. Теремки, 6	На условиях софинансирования	2013		
Итого:	29,0 млн. руб.		1,136 млн. руб.	5,471 млн.руб.
Кроме того выполнены работы:				
Ул. Лоунская, 4	1,420 млн.руб.	2012 – 2013	1,420 млн. руб.	
Ул. Лоунская, 8	1,112 млн. руб.	2012 -2013	1,112 млн. руб.	
Ул. Лоунская, 7	1,321 млн. руб.	2012 – 2013	1,321 млн. руб.	

Ул. Гоголя, 25	1,086 млн. руб.	2012 – 2013	1,086 млн. руб.	
Ул. Гоголя, 21	1,550 млн.руб.	2012 – 2013	1,550 млн. руб.	
Ул. Гоголя, 5	1,556 млн. руб.	2012-2013	1,556 млн. руб.	
Ул. Лоунская, 5	1,151 млн. руб.	2014	1,151 млн. руб.	
Ул. Лоунская, 6	1,079 млн. руб.	2014	1,079 млн. руб.	
Итого:	10,275млн.руб.		10,275млн.руб.	
Всего:			11,411млн.руб.	
Кроме того планируется выполнить работы:				
Ул. Лоунская, 1	1,079 млн. руб.	2015 год		1,079 млн. руб.
Итого:	1,079 млн. руб.			1,079 млн.руб.
Очистка прудов				
Очистка пруда возле городской бани (за счет средств ОАО КБ «Иваново»)+проект благоустройства	Договор аренды	2012-2013	0,138 млн. руб.	
Очистка пруда от мусора на ул. Коровники (субботник работников администрации и депутатов Совета)	Выполнено	2012		
Очистка пруда на ул. Гремячка (субботник работников администрации и жителей улицы)	50 тыс. руб.	2012		
Итого:	50 тыс. руб.		0,138 млн. руб.	
Кроме того выполнены работы:				
Очистка пруда на ул. Покровская		2014		
Очистка пруда на ул. Новая		2014		
Разное				
Построить общественный туалет в центре города	3 млн. руб.	2013-2014	0,876 млн. руб.	
Реконструкция внутриплощадочной канализации жилого дома 5 на б-ре Всполье	90 тыс. руб.	2014-август 2015		
Установка биотуалетов в Торговых рядах г. Суздаля		2013		
Итого:	3,090 млн. руб.		0,876 млн. руб.	
Кроме того приобретение туалета в парк 950-летия		2014	0,875 млн. руб.	
Всего:			1,751 млн. руб.	
ВСЕГО по наказам:	101,8 млн. руб.		36,834 млн. руб.	17,126 млн. руб.

Кроме того выполнены работы:				
Ремонт многоквартирных домов				
1) на ул. Гоголя, д.8	канализации,	0,031 млн. руб.	2012 год	0,031 млн. руб.
	ГВС;	0,082 млн. руб.		0,082 млн. руб.
	установке приборов учета ГВС, ХВС;	0,039 млн. руб.		0,039 млн. руб.
2) на ул. Гоголя, д.25	отопления,	0,212 млн. руб.		0,212 млн. руб.
	установке приборов учета ГВС, ХВС;	0,033 млн. руб.		0,033 млн. руб.
3) на ул. Гоголя д.5	теплового узла,	0,090 млн. руб.		0,090 млн. руб.
	установке приборов учета ГВС, ХВС;	0,033 млн. руб.		0,033 млн. руб.
4) на ул. Гоголя, д.21	капитальный ремонт системы ХВС,	0,066 млн. руб.		0,066 млн. руб.
	установке приборов учета ГВС, ХВС;	0,033 млн. руб.		0,033 млн. руб.
5) на ул. Лоунская, д.4	капитальный ремонт системы ХВС,	0,082 млн. руб.		0,082 млн. руб.
	ГВС;	0,212 млн. руб.		0,212 млн. руб.
6) на ул. Лоунская, д.8	капит.ремонт системы отопления,	0,580 млн. руб.		0,580 млн. руб.
	установке приборов учета ГВС, ХВС.	0,033 млн. руб.	0,033 млн. руб.	
	Итого:	1,526 млн. руб.		1,526 млн. руб.
Кроме того планируется выполнить работы:				
	Ул. Гоголя,37, капитальный ремонт ВИС	0,535 млн. руб.	2015 год	0,535 млн.руб.
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ:		101,8 млн. руб.		116,526 млн.руб.