Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования город Суздаль
от " 08 " ноября 2017 № 764

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования город Суздаль на 2017 год.

1. Ремонт котельной на ул. Колхозная 1В (с 01.06. по 14.06.2018)

№	Наименование работ	июнь																													
		1	2	В	В	5	6	7	8	9	В	В	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Остановка котла, ХВО, записать показания водомеров и счетчиков газа и эл. энергии	х																													
2	Ревизия и обслуживание запорной арматуры линии ХВС	х	х																												
3	Ревизия и обслуживание запорной арматуры линии ГВС					х	х																								
4	Ревизия и обслуживание запорной арматуры линии теплоснабжения					х	х	х	х																						
5	Ревизия и обслуживание запорной арматуры котлов						х	х	х																						
6	Ревизия и обслуживание ГРУ	х	х			х	х	х																							
7	Демонтаж приборов безопасности и КИП иА на госповерку	х	х																												
8	Госповерка приборов безопасности и КИПиА		х			х	х	х	х	х			х	х	х	х	х														
9	Ревизия и обслуживание насосов ТС и ГВС												х	х	х																
10	Испытание на плотность газопроводов													х	х	х															
11	Внутренний осмотр котлов и водонагревателей						С	т.		м	а	с	т	е	р		к	о	т	е	л	ь	н	о	й						
12	Ревизия и обслуживание водонагревателей													х	х	х	х														
13	Ревизия и обслуживание эл. щитов и щитов управления						х	х	х	х			х																		
14	Испытание контура заземления, замер сопротивления изоляции электрических двигателей и кабелей	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я
15	Проверка обратных клапанов на насосах														х	х	х														
16	Химическая промывка котлов и водонагревателей												х	х	х																
17	Ревизия и обслуживание оборудования ХВО	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я
18	Осмотр и обслуживание горелок котлов	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я
19	Окраска, ремонт тепловой изоляции трубопроводов														х	х	х														
20	Опессовка котлов и водонагревателей														х	х	х														
21	Уборка помещений																			х	х										
22	Установка приборов безопасности и КИП иА после госповерки																			х	х										
23	Пробная растопка																				х										
24	Разогрев воды в сетях и подключение потребителей																					х									

2. Ремонт котельной на ул. Лесная 2 (с 13.06. по 26.06. 2018)

№	Наименование работ	июль																														
		В	В	3	4	5	6	7	В	В	10	11	12	13	14	В	В	17	18	19	20	21	В	В	24	25	26	27	28	В	В	31
1	Остановка котла, ХВО, записать показания водомеров и счетчиков газа и эл. энергии			X																												
2	Ревизия и обслуживание запорной арматуры линии ХВС			X	X	X	X																									
4	Ревизия и обслуживание запорной арматуры линии теплоснабжения					X	X	X																								
5	Ревизия и обслуживание запорной арматуры котлов										X	X	X	X																		
6	Ревизия и обслуживание ШГРУ						X	X			X	X																				
7	Демонтаж приборов безопасности и КИП иА на госповерку			X	X																											
8	Госповерка приборов КИПиА				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X												
9	Ревизия и обслуживание насосов ТС											X	X																			
10	Испытание на плотность газопроводов											X	X	X																		
11	Ревизия и обслуживание теплообменников													X	X																	
12	Внутренний осмотр котлов				н	а	ч	а	л	ь	н	и	к		к	о	т	е	л	ь	н	о	й									
13	Осмотр теплоизоляции передних стенок котлов													X	X																	
14	Ревизия и обслуживание эл. щитов и щитов управления					X	X	X			X	X																				
15	Испытание контура заземления, замер сопротивления изоляции электрических двигателей и кабелей	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я	
16	Проверка обратных клапанов на насосах												X	X																		
17	Химическая промывка котлов и теплообменников											X	X	X	X			X	X													
18	Ревизия и обслуживание оборудования ХВО	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я	
19	Осмотр и обслуживание горелок котлов	с	п	е	ц	и	а	л	и	з	и	р	о	в	а	н	н	а	я		о	р	г	а	н	и	з	а	ц	и	я	
20	Окраска, ремонт тепловой изоляции трубопроводов												X	X	X			X	X													
21	Опессовка котлов и теплообменников																	X	X	X												
23	Установка приборов безопасности и КИП иА после госповерки																			X	X											
24	Пробная растопка																				X											
25	Разогрев воды в сетях и подключение потребителей																					X										
26	Уборка помещений																		X	X	X											

3. Ремонт блочно-модульной котельной на ул.Промышленная (с 01.08. по 14.08.2018)

№	Наименование работ	Август																																№ бригады
		1	2	3	4	В	В	7	8	9	10	11	В	В	14	15	16	17	18	В	В	21	22	23	24	25	В	В	28	29	30	31	
1	Остановить котел, ХВО, записать показания водомеров, сработать воду с аккумуляторных баков	X																																смена
2	Демонтаж приборов безопасности и КИПиА на госповерку	X	X																															Кип
3	Госповерка приборов безопасности и КИПиА		X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X																	смена
4	Опрессовка бойлеров (до остановки)																																	смена
5	Ревизия арматуры на котлах			X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X																№5
6	Ревизия арматуры питательной воды											X			X	X	X	X	X															№5
7	Ремонт насосов, вентиляторов									X	X	X			X	X	X																	№5
8	Ревизия газового оборудования, настройка клапанов											X			X	X	X	X	X															№5
9	Испытание на плотность газопроводов															X	X	X																№4
10	Ревизия арматуры сетевой воды															X	X	X	X															№5
11	Ревизия арматуры цеха ХВО			X	X			X	X	X	X	X																						№1
12	Внутренний осмотр котлов														X	X	X																	Нач котельной
13	Ремонт электрощитовой, пусковой аппаратуры и КИП		X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X															№6
14	Испытание контура заземления, замер сопротивления изоляции электрических двигателей и кабелей																																	спец. организация
15	Смазка и замена подшипников электродвигателей .														X	X	X	X	X															№2
16	Проверка обратных клапанов на всех насосах															X	X	X	X															№1+5
17	Осмотр и ремонт горелок и топок котлов																																	все
18	Окраска оборудования														X	X	X	X	X															все
19	Уборка помещений																X	X	X															все
20	Заполнение баков холодной водой, подготовка питательной воды															X	X	X																смена
21	Установка приборов безопасности и КИПиА после госповерки																	X	X															смена
22	Пуск т/с на циркуляцию, промывка сетей																	x	x															смена
23	Разогрев воды в тепловых сетях при отключенных потребителях																					x												ТС
24	Подключение потребителей																					x	x											